

309 长济线新乡西环至获嘉武陟界段
改建工程（新乡县段）一标

交
工
验
收
报
告

新乡县交通运输局

2023年12月27日



公路工程交工验收报告

一	工程名称	S309 长济线新乡西环至获嘉武陟界段 改建工程（新乡县段）一标
二	工程地点及 主要控制点	新乡县境内，路线起点桩号 K2+150 向西到 K2+826.09 老胡伟线叉口。
三	建设依据	新发改【2017】333 号文
四	技术标准与 主要指标	公路等级：二级公路 设计行车速度：80km/h
五	建设规模及 性质	建设规模：0.676 公里 性质：改建工程
六	开工日期	2023 年 02 月 01 日
	完工日期	2023 年 06 月 10 日

七	批准概算	626.356073 万元
八	工程建设主要内容	路基宽 16 米,路面宽 14.5 米. 沥青混凝土路面, 结构层为: 20cm 级配碎石+20cm 厚水泥稳定碎石+18cm 水泥稳定碎石+9cm 沥青面层
九	实际征用土地数 (亩)	改建工程, 新占地 27.5115 亩
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十一	存在问题处理措施	存在问题: 详见交工质量检测意见 处理措施: 按规范要求处理
十二	附件	1. 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2. 公路工程交工验收证书 3. 交工验收申请表 4. 交工验收委员会名单

工程交工验收证书

交竣工验收时间：2023年12月27日

工程名称：S309 长济线新乡西环至获嘉武陟阶段改建工程（一标段）		合同名称：S309 长济线新乡西环至获嘉武陟阶段改建工程（新乡县段）一标段施工合同		
项目法人：新乡县交通运输局		设计单位：开封市通达公路工程勘察设计有限公司		
施工单位：河南伟业建设工程有限公司		监理单位：新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司		
本合同主要工程量： 路基宽 16 米，路面宽 14.5 米。沥青混凝土路面，结构层为：20cm 级配碎石+20cm 厚水泥稳定碎石+18cm 水泥稳定碎石+9cm 沥青面层				
本合同段价款	原合同	626.356073 万元	实际	
本合同段工期	原合同	180 天	实际	129 天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）：本合同段设计合理；施工、监理内业资料基本齐全，外观无严重缺陷，进度控制合理有效。经新乡市交通基本建设质量监督站对已完成的项目进行检测和质量状况分析，未发现有影响交工验收的质量问题，工程质量等级评为合格。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表

或授权人：(签字) 邢明学



2023年12月27日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表

或授权人：(签字)



2023年12月27日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表

或授权人：(签字) 子海



2023年12月27日

(项目法人的意见)

项目法人代表

或授权人：(签字) 丁先刚



2023年12月27日