

# 公路工程交工验收

## 报

## 告

工程名称：S229 辉原线辉县至新乡太召营段改建工  
程（一标段）

建设单位：新乡县交通运输局

施工单位：河南宏建建设发展有限公司



## 公路工程交工验收报告

一	工程名称	S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（一标段）
二	工程地点及 主要控制点	工程地点：新乡县境内 路线起点桩号 K11+144.3-K12+120，位于新乡县 与新乡市凤泉区交界处，向南经西招民庄村西， 止于共产主义渠大桥前与凤泉区段交界处。
三	建设依据	（县区）新交 GCZB-2020-0306
四	技术标准与 主要指标	公路等级：二级公路 设计行车速度：80km/h 路面面层类型：沥青混凝土路面 路面横坡：2%
五	建设规模 及性质	建设规模： 0.9757 公里 性 质： 改建工程
六	开工日期	2020 年 8 月 18 日
	完工日期	2020 年 10 月 9 日
七	批准概算	653.0548 万元
八	工程建设 主要内容	清表、路基挖方、填前碾压、砖渣回填下路床 （40cm）、碎石土回填上路床（40cm）、20cm 水 泥稳定碎石底基层、38cm 水泥稳定碎石基层、 5cmAC-16C 改性沥青混凝土下面层、4cmAC-13C 改性沥青混凝土上面层、标线、标志标牌等。

九	实际征用土地数 (亩)	老路改建，无征地。
十	建设项目工程质量 交工验收结论	合格
十一	存在问题 处理措施	存在问题：详见交工质量检测报告 处理措施：按技术规范要求处理
十二	附件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公路工程交工验收建设项目质量评定一览表；</li> <li>2、公路工程交工验收证书；</li> <li>3、公路工程交工验收委员会名单。</li> </ol>

# 公路工程交工验收建设项目 质量评定一览表

施工合同号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	质量等级
NO. 1 K11+144.3 -K12+120	84.93	重庆锦程 工程咨询 有限公司	新乡村市公 路勘察设 计院有限 责任公司	合格
工程项目质量评分		84.93		合格

计算: 

复核: 

日期: 2023.10.10

## 合同段工程质量评定表

所属建设项目：S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（一标段）

合同段：一标段

工程地点、桩号：K11+144.3-K12+120

监理单位：重庆锦程工程咨询有限公司

施工单位：河南宏建建设发展有限公司

表1-3

单位工程名称	实得分	投资额	实得分*投资额	质量等级	备注
路面工程	89.90	6100596	548443580.40	合格	
交通安全设施	91.00	183379	16687489.00	合格	
合计		6283975	565131069.4		
合同段实测得分	89.93		内业资料扣分	-5	
合同段鉴定得分	84.93		质量等级	合格	

检验:  计算:  复核:  日期: 2013.10.10

## 单位工程质量评定表

所属建设项目：S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（一标段）

单位工程名称：路面工程

工程地点、桩号：K11+144.3-K12+120

监理单位：重庆锦程工程咨询有限公司

施工单位：河南宏建建设发展有限公司

表 1-2

合同段	分部工程				备注
	工程名称	质量评定			
		实得分数	权值	加权得分	
NO. 1	路面面层	89.90	1	89.90	
	合计			1	89.90
单位工程得分	89.90			质量等级	合格

检验:  计算:  复核:  日期: 2023.10.10

## 单位工程质量评定表

所属建设项目：S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（一标段）

单位工程名称：交通安全设施工程

工程地点、桩号：K11+144.3-K12+120

监理单位：重庆锦程工程咨询有限公司

施工单位：河南宏建建设发展有限公司

表 1-2

合同段	分部工程				备注
	工程名称	质量评定			
		实得分数	权值	加权得分	
NO. 1	标线工程	91.00	1	91.00	
	标志工程	91.00	1	91.00	
		合计		2	182.00
单位工程得分	91.00			质量等级	合格

检验：刘明 计算：刘明 复核：李军 日期：2023.10.10







# 工程交工验收证书

交竣工验收时间： 2023 年 10 月 10 日

工程名称：S229 辉原线辉县至新乡大召营段 改建工程（一标段）		合同名称：S229 辉原线辉县至新乡大召营 段改建工程（一标段）施工合同		
项目法人：新乡县交通运输局		设计单位：新乡市公路勘察设计院有限责任 公司		
施工单位：河南宏建建设发展有限公司		监理单位：重庆锦程工程咨询有限公司		
本合同主要工程量： 验收范围：清表、路基挖方、填前碾压、砖渣回填下路床（40cm）、碎石土回填上路 床（40cm）、20cm 水泥稳定碎石底基层、38cm 水泥稳定碎石基层、5cmAC-16C 改性沥青 混凝土下面层、4cmAC-13C 改性沥青混凝土上面层、标线、标志标牌等。				
本合同段价款	原合同	653.0548 万元	实际	
本合同段工期	原合同	60 天	实际	53 天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较 多时，可用附件）： 1、取芯时发现基层底部碾压不实，有空洞，粘层油与面层连接不充分。 2、标线中玻璃微珠污染且有丢失。 经交工验收委员会按规定对本标段工程项目进行检测、质量状况分析，各单位工 程检测数据合格，没有影响交通运营的外观缺陷，工程质量满足规范及设计要求，达到交 工验收的条件。				

(施工单位的意见)

施工单位法人  
代表或授权人  
(签字)



耿艳

单位盖章

2023年10月10日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表

或授权人(签字)

李巨涛



单位盖章

2023年10月11日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表

或授权人(签字)

李强



单位盖章

2023年10月11日

(项目法人的意见)

项目法人代表

或授权人(签字)

丁先宾



单位盖章

2023年10月12日

(注:表中内容较多时,可用附件)

### 公路工程交工验收委员会名单

项目名称: S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程 (一标段)

成员	所在单位	姓名	职务或职称	备注
建设单位	新乡县交通运输局	刘伟	科长	
		杨星茂	副局长	
		李先润	中心主任	
	新乡县公路事业发展中心	李军	股长	
		刘凯	工程师	
		马龙 魏明莉	助理工程师	
		朱卫华	工程师	
设计单位	新乡市公路勘察设计院有限责任公司			
监理单位	重庆锦程工程咨询有限公司	李天清	总监	
		王迪良	监理工程师	
施工单位	河南宏建建设发展有限公司	耿艳	项目经理	
		范清泉	技术负责人	