

邵原镇双房村美丽乡村建设项目验收情况表

村庄名称	项目明细	具体建设内容	已完成内容	未完成内容
双房村	改造提升道路	安装6m高LED太阳能路灯58盏，LED墙壁式太阳能路灯67盏，两侧采用200mm*100mm*60mm环保砖铺装1.5m宽人行道560m长，安装1m*0.3m*0.12m混凝土侧石860m长	壁灯安装67套，6米路灯安装33套，环保砖铺装完成825平方	剩余路灯25套壁灯未安装，环保砖铺装351平方
	绿化村道	道路两侧栽种胸径5-8cm金桂128株、胸径5-8cm红枫77株、胸径8-10cm红枫244株	已栽树120棵	329棵未完成
	主路排水渠	1. 拆除原有破损排水沟280m长；2. 新建0.8m宽、1m深（C25混凝土+0.12m混凝土盖板）	新建排水渠235米	剩余45米排水渠未完成
	巷道硬化	混凝土道路4500㎡，0.15m厚C25混凝土破除及恢复，健身广场铺装140㎡	健身广场侧石已铺，混凝土道路已完成3950平方	垫层及铺装未完成，混凝土路面550平方未完成
	巷道排水沟改造	排水沟清淤约880m，新建排水沟约190m（0.4m深*0.8m宽，混凝土渠壁+0.12m混凝土盖板）	新建排水渠60米，排水沟清淤880米	剩余130米未完成
	墙体美化	墙体彩绘及涂料翻新约6000㎡，安装党建宣传牌	墙体彩绘及涂料翻新约2000㎡	墙体彩绘及涂料翻新约4000㎡未施工，党建宣传牌未施工
	新建游园1	1m*0.3m*0.1m混凝土侧石安装约424m；30mm*300mm*600mm花岗岩铺装约430㎡；石笼挡土墙约31㎡³；新建木廊架20m长*2.4m宽*3m高一个，新建木廊架12m长*2.4m宽*3m高一个；新建0.3m*0.35m卵石水渠约12.6m长；低矮灌木麦冬等草本植物1008㎡，红枫19株，大叶黄杨球65株，金森女贞球23株，红叶石楠球23株，金桂61株，黄金竹336㎡	无	未施工
	新建游园2	1m*0.3m*0.1m混凝土侧石安装约88m；30mm*300mm*600mm花岗岩铺装约117㎡；石笼挡土墙约22㎡³；新建木廊架11.7m长*2.4m宽*3m高；新建0.3m*0.35m卵石水渠约19.2m长；低矮灌木麦冬等草本植物691㎡	石材垫层，木长廊垫层已完成	其余未施工
	房车露营基地主路提升	路面平整加宽1.5m共330m长，新建1.5m高，0.3m宽混凝土挡土墙165m长，道路两侧栽种胸径8-10cm四季桂28株、胸径6-8cm红枫15株，低矮灌木麦冬等草本植物2850㎡	新筑钢筋混凝土挡墙51米，路面平整加宽60m长	114米挡土墙未完成，270m路面加宽未完成
	房车露营基地其他零星改造	新建0.5m*0.5m卵石水渠120m；沿路新建2m高，0.5m厚土围墙77m；停车场场地平整；新建钢结构遮阳棚250㎡及供水龙头供电桩，安装各区域指示牌等	无	未施工